

ქსელის ფორმირების მიზნით განსახორციელებელი საქმიანობის გეგმა

ლიცენზია № MUX E

	ძირითადი საქმიანობის ჩამონათვალი	საქმიანობის დაწყების დაგეგმილი თარიღი	საქმიანობის დასრულების დაგეგმილი თარიღი	შენიშვნა
1)	ქსელური მოწყობილობების მწარმოებლებთან შესაბამისი მოლაპარაკებების წარმოება	05.07.2014	31.08.2014	
1.1	გადამცემი სადგურები	05.07.2014	31.08.2014	თხ ექსპედი
1.2	საანტენო სისტემა	10.07.2014	01.08.2014	
1.3	სათაო სადგური/მართვის პუნქტი (head-end)	20.07.2014	04.08.2014	
1.4	სადისტრიბუციო სისტემის აპარატურა	15.07.2014	01.08.2014	
2)	ქსელური ინფრასტრუქტურის შეკვეთა-შემუშავება	15.08.2014	30.11.2014	
2.1	გადამცემი სადგურები	15.08.2014	30.10.2014	
2.2	საანტენო სისტემა	10.08.2014	30.09.2014	
2.3	სათაო სადგური/მართვის პუნქტი (head-end)	30.08.2014	30.11.2014	დახლით შექმნილი
2.4	სადისტრიბუციო სისტემის აპარატურა	15.08.2014	30.10.2014	თხ ექსპედი
3)	ქსელური ინფრასტრუქტურის იმპორტი-განბაჟება	30.09.2014	10.11.2014	
3.1	გადამცემი სადგურები	30.09.2014	30.10.2014	თხ ექსპედი
3.2	საანტენო სისტემა	30.09.2014	05.10.2014	
3.3	სათაო სადგური/მართვის პუნქტი (head-end)	30.11.2014	10.11.2014	
3.4	სადისტრიბუციო სისტემის აპარატურა	30.09.2014	10.11.2014	
4)	ძირითადი გადამცემი სადგურებისა და შესაბამისი საანტენო სისტემის მონტაჟი	15.10.2014	06.06.2015	
1	ჯვარი	02.05.2015	06.05.2015	
2	წალენჯიხა	02.05.2015	06.05.2015	
3	ზუგდიდი	02.05.2015	06.05.2015	
4	ბათუმი	05.11.2014	10.11.2014	
5	ოზურგეთი	05.11.2014	10.11.2014	
6	ფოთი	01.05.2015	06.05.2015	
7	ქედა	15.05.2015	20.05.2015	
8	ამბროლაური	10.05.2015	15.05.2015	
9	ვაგერი	05.05.2015	10.05.2015	
10	ქიათურა	20.11.2014	25.11.2014	
11	ჩხოროწყუ	01.05.2015	06.05.2015	
12	ჩოხატაური	01.03.2015	06.03.2015	
13	ქუთაისი	10.11.2014	15.11.2014	
14	ლენტეხი	05.05.2015	10.05.2015	
15	მესტია	10.05.2015	15.05.2015	
16	ონი	10.05.2015	15.05.2015	
17	საჩხერე	20.11.2014	25.11.2014	

Handwritten signature and date: 27.07.14

18	ტყიბული	15.03.2015	20.03.2015		
19	ახალქალაქი	25.03.2015	30.03.2015		
20	ახალქალაქი	30.03.2015	04.04.2015		
21	ახალციხე	25.03.2015	30.03.2015		
22	ასპინძა	30.03.2015	04.04.2015		
23	ხულო	15.05.2015	20.05.2015		
24	წინოწმინდა	05.04.2015	10.04.2015		
25	შუახევი	15.05.2015	20.05.2015		
26	ჩაკურთხანი	25.10.2014	30.10.2014		
27	ბეკამი	05.11.2014	10.11.2014		
28	ბორჯომი	25.10.2014	30.10.2014		
29	დუშეთი	10.11.2014	15.11.2014		
30	გორი	15.11.2014	20.11.2014		
31	ვახტანგი	01.06.2015	06.06.2015		
32	ხილნოსი	01.12.2014	06.12.2014		
33	დმანისი	20.10.2014	25.10.2014		
34	წალკა	20.10.2014	25.10.2014		
35	ყვარელი	05.12.2014	10.12.2014		
36	საგარეჯო	05.12.2014	10.12.2014		
37	თბილისი	15.10.2014	20.10.2014		
38	თიანეთი	20.10.2014	25.10.2014		
39	ცივი	20.10.2014	25.10.2014		
40	დედოფლის წყარო	05.12.2014	10.12.2014		
41	ლაგოდეხი	05.12.2014	10.12.2014		
42	სიღნაღი	10.12.2014	15.12.2014		
5)	სადისტრიბუციო ქსელის შესაბამისი აპარატურის მონტაჟის დეტალური გეგმის შემუშავება/წარმოადგენა	01.07.2014	01.09.2014		
6)	სადისტრიბუციო ქსელის შესაბამისი აპარატურის მონტაჟი	ეროვნო მუნიციპალიტეტი	15.10.2014	01.03.2015	მოცემული პუნქტი დეტალურად იცვლება მე-6 პუნქტის შესაბამისი ინფორმაციის წარმოადგენის შემდგომ
7)	სადისტრიბუციო ქსელის ფუნქციონირების ტესტირება		01.03.2015	01.04.2015	მოცემული პუნქტი იცვლება მე-6 პუნქტის შესაბამისი ინფორმაციის წარმოადგენის შემდგომ
8)	სათაო სადგურის (head-end)/ქსელის მართვის ცენტრის მონტაჟი	03.02.2015	03.02.2015		
9)	სათაო სადგურის (head-end)/ქსელის მართვის ცენტრის ფუნქციონირების ტესტირება	03.02.2015	03.03.2015		
10)	ქსელის ინტეგრაცია და ექსპლუატაციაში გაშვება	03.03.2015	10.06.2015		

² სადისტრიბუციო ქსელის შესაბამისი აპარატურის მონტაჟის დეტალური გეგმა უნდა მოიცავდეს ცალკეული პუნქტების მიხედვით ქსელური აპარატურის მონტაჟის განრიგს, რომლის შესაბამისადაც მოხდება დანართი N1-თ გათვალისწინებული მე-5 პუნქტის ქვეპუნქტებად ჩაშლა



11)	ქსელის პატაქეტების ტესტირება	10.06.2015	15.06.2015	
12)	ჩრდილოვანი ზონების დასაფარად დამატებითი საიტების დაფუძვარებისა და ქსელური მოწყობის პირობების მონტაჟის გეგმის პროექტის მარშრუტება/კომისიით წარმოდგენა?	01.07.2015	01.08.2015	
13)	ჩრდილოვანი ზონების დასაფარად განკუთვნილი დამატებითი გადამცემები სადგურებისა და საანტენო სისტემის მონტაჟი	01.09.2015	01.11.2015	მოცემული პუნქტი დეტალურად ივსება მე-11 პუნქტის შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის შემდეგ
14)	დამატებითი საიტების ქსელთან ინტეგრაცია და ექსპლუატაციაში გაშვება	01.11.2015	30.12.2015	მოცემული პუნქტი დეტალურად ივსება მე-11 პუნქტის შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის შემდეგ

შენიშვნა: მოცემული გეგმა ივსება თითოეული ლიცენზიისათვის დამოუკიდებლად, იმ შემთხვევაში თუ ლიცენზიების ფარგლებში დასაწერი ქსელების ფორმირების (კონკურსში გამარჯვებულის მიერ) დაგეგმილი ვადები გასსვავდება ტრანზანქციისაგან.

² ჩრდილოვანი ზონების დასაფარად დამატებითი საიტების დაფუძვარებისა და მონტაჟის პროექტი უნდა მოიცავდეს საიტების გეოგრაფიულ კოორდინატებისა და ცალკეული პუნქტების მიხედვით ქსელური პარამეტრების მონტაჟის განრიგს, წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად, კომისია განახორციელებს შესაბამისი რადიოსიხშირული რესურსის გამოყოფას და ტექნიკური პარამეტრების გასსახდვას.

