

ქსელის ფორმირების მიზნით განსახორციელებელი საქმიანობის გეგმა

ლიცენზია №MUX B

	ძირითადი საქმიანობის ჩამონათვალი	საქმიანობის დაწყების დაგეგმილი თარიღი	საქმიანობის დასრულების დაგეგმილი თარიღი	შენიშვნა
1)	ქსელური მოწყობილობების მწარმოებლებთან შესაბამისი მოლაპარაკებების წარმოება	05.07.2014	31.08.2014	
1.1	გადამცემი სადგურები	05.07.2014	31.08.2014	
1.2	საანტენო სისტემა	10.07.2014	01.08.2014	მი აქავე
1.3	სათაო სადგური/მართვის პუნქტი (head-end)	20.07.2014	04.08.2014	
1.4	სადისტრიბუციო სისტემის აპარატურა	15.07.2014	01.08.2014	
2)	ქსელური ინფრასტრუქტურის შეკვეთა-შეძენა	15.08.2014	30.11.2014	
2.1	გადამცემი სადგურები	15.08.2014	30.10.2014	
2.2	საანტენო სისტემა	10.08.2014	30.09.2014	
2.3	სათაო სადგური/მართვის პუნქტი (head-end)	30.08.2014	30.11.2014	
2.4	სადისტრიბუციო სისტემის აპარატურა	15.08.2014	30.10.2014	ნაზიო ქიტხილი
3)	ქსელური ინფრასტრუქტურის იმპორტი-განზაყება	30.09.2014	10.11.2014	მი აქავე
3.1	გადამცემი სადგურები	30.09.2014	30.10.2014	
3.2	საანტენო სისტემა	30.09.2014	05.10.2014	მი აქავე
3.3	სათაო სადგური/მართვის პუნქტი (head-end)	30.11.2014	10.11.2014	
3.4	სადისტრიბუციო სისტემის აპარატურა	30.09.2014	10.11.2014	
4)	ძირითადი გადამცემი სადგურებისა და შესაბამისი საანტენო სისტემის მონტაჟი	15.10.2014	06.06.2015	
1	ჯვარი	01.05.2015	06.05.2015	
2	წალენჯიხა	01.05.2015	06.05.2015	
3	ზუგდიდი	01.05.2015	06.05.2015	
4	ბათუმი	05.11.2014	10.11.2014	
5	ოზურგეთი	05.11.2014	10.11.2014	
6	ფოთი	01.05.2015	06.05.2015	
7	ქედა	15.05.2015	20.05.2015	
8	ამბროლაური	10.05.2015	15.05.2015	
9	ცაგერი	05.05.2015	10.05.2015	
10	ჭიათურა	20.11.2014	25.11.2014	
11	ჩხოროწყუ	01.05.2015	06.05.2015	
12	ჩოხატაური	01.03.2015	06.03.2015	
13	ქუთაისი	10.11.2014	15.11.2014	
14	ლენტეხი	05.05.2015	10.05.2015	
15	მესტია	10.05.2015	15.05.2015	
16	ონი	10.05.2015	15.05.2015	
17	საჩხერე	20.11.2014	25.11.2014	

Handwritten signature and date: 28.07.14

18	ტყიბული	15.03.2015	20.03.2015	
19	აბასთუმანი	25.03.2015	30.03.2015	
20	ახალქალაქი	30.03.2015	04.04.2015	
21	ახალციხე	25.03.2015	30.03.2015	
22	ასპინძა	30.03.2015	04.04.2015	
23	ხულო	15.05.2015	20.05.2015	
24	ნინოწმინდა	05.04.2015	10.04.2015	
25	შუახევი	15.05.2015	20.05.2015	
26	ბაკურიანი	25.10.2014	30.10.2014	
27	ბეკამი	05.11.2014	10.11.2014	
28	ბორჯომი	25.10.2014	30.10.2014	
29	დუშეთი	10.11.2014	15.11.2014	
30	გორი	15.11.2014	15.11.2014	
31	ყაზბეგი	01.06.2015	06.06.2015	
32	ბოლნისი	01.12.2014	06.12.2014	
33	დმანისი	20.10.2014	25.10.2014	
34	წალკა	20.10.2014	25.10.2014	
35	ყვარელი	05.12.2014	10.12.2014	
36	საგარეჯო	05.12.2014	10.12.2014	
37	თბილისი	15.10.2014	20.10.2014	
38	თიანეთი	20.10.2014	25.10.2014	
39	ციცი	20.10.2014	25.10.2014	
40	დედიფლის წყარო	05.12.2014	10.12.2014	
41	ლაგოდეხი	05.12.2014	10.12.2014	
42	სიღნაღი	10.12.2014	15.12.2014	
5)	სადისტრიბუციო ქსელის შესაბამისი აპარატურის მონტაჟის დეტალური გეგმის შემუშავება/პრომოდეგრა	02.07.2014	02.09.2014	
6)	სადისტრიბუციო ქსელის შესაბამისი აპარატურის მონტაჟი	ლორბელი მკვლევარის მიხედვით 15.10.2014	01.03.2015	მოცემული პუნქტი დეტალურად იგეგმა მე-6 პუნქტის შესაბამისი ინჟინერების წარმოდგენის შემდეგ
7)	სადისტრიბუციო ქსელის ფუნქციონირების ტესტირება	02.03.2015	02.04.2015	მოცემული პუნქტი იგეგმა მე-6 პუნქტის შესაბამისი ინჟინერების წარმოდგენის შემდეგ
8)	სათაო სადგურის (head-end)/ქსელის მართვის ცენტრის მონტაჟი	03.01.2015	03.02.2015	
9)	სათაო სადგურის (head-end)/ქსელის მართვის ცენტრის ფუნქციონირების ტესტირება	03.02.2015	03.03.2015	
10)	ქსელის ინტეგრაცია და ექსპლუატაციაში გაშვება	03.03.2015	10.06.2015	

<sup>1</sup> სადისტრიბუციო ქსელის შესაბამისი აპარატურის მონტაჟის დეტალური გეგმა უნდა მოიცავდეს ცალკეული პუნქტების მიხედვით ქსელური აპარატურის მონტაჟის განრიგს, რომლის შესაბამისადაც მოხდება დანართი N1-თ გათვალისწინებული მე-5 პუნქტის ქვეპუნქტებად ჩაშლა



11)	ქსელის აპარატურების ტესტირება	10.06.2015	15.06.2015	
12)	ჩრდილოვანი ზონების დასაფარად დამატებითი საიტების დაგეგმარებისა და ქსელური მოწყობილობების მონტაჟის გეგმის პროექტის წარმოდგენა/კომისიაში წარმოდგენა?	01.07.2015	01.08.2015	
13)	ჩრდილოვანი ზონების დასაფარად განკუთვნილი დამატებითი გადაბეჭდვები სადგურებისა და საასტენო სისტემის მონტაჟი	01.09.2015	01.11.2015	მოცემული პროექტი დეტალურად ივსება მე-11 პუნქტის შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის შემდეგ
14)	დამატებითი საიტების ქსელთან ინტეგრაცია და ექსპლუატაციაში გაშვება	01.11.2015	30.12.2015	მოცემული პროექტი დეტალურად ივსება მე-11 პუნქტის შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის შემდეგ

შემაშენა: მოცემული გეგმა ივსება თითოეული ლიცენზიისათვის (ამოუკიდებლად, იმ შემთხვევაში თუ ლიცენზიების ფარგლებში დასაწერგი ქსელის ფორმირების (კონკურსში გამარჯვებულის მიერ) დაგეგმილი ვადები განსჯავდება ერთპირობითად.

<sup>4</sup> ჩრდილოვანი ზონების დასაფარად დამატებითი საიტების დაგეგმარებისა და მონტაჟის პროექტი უნდა მოიცავდეს საიტების გეოგრაფიულ კოორდინატებისა და ცალკეული პუნქტების მიხედვით ქსელური აპარატურის მონტაჟის განრიგს, წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად, კომისია განახორციელებს შესაბამისი რადიოიხშივრული რესურსის გამოყოფას და ტექნიკური პარამეტრების განსაზღვრას.

